Акт выполненных работ
22 февраля 2024 г.

Проект ***«Изготовления СПУ 5 (Хабаровск)»*** **(Приказ №НПОО-000311.)**

Руководитель проекта Дука В.В.
Заказчик: ООО «Алмаз»

Исполнитель: Дука В.В.
составили настоящий акт в том, что Исполнитель сдал, а Заказчик принял результаты работы, выполненной в полном объеме в соответствии с конструкторской документацией и описанием типа. В результате выполненной работы:

1. Цель проекта **Выполнения обязательств по договору №7 от 01.09.2023.**
2. Сроки реализации проекта (**план**): **01.12.2023 – 26.01.2024**
   (указывается срок: начало-окончание)
   2.1 Дата окончания работ по проекту (**факт**): **26.01.2024**;
   2.2 Срок отставания относительно действующего приказа: **8 р.д.;**
   2.3 Количество приказов о продлении сроков:
3. Бюджет проекта (**план/факт**): **2 584 237 рублей / 2 779 765 рублей.**
   3.1 Сумма/Процент увеличения бюджета относительно первого приказа: **500000 руб.**

Решение по дальнейшему использованию:
Признать проект частично успешным с выплатой премии:
руководителю проекта - 100%, проектному офису – 100%, исполнителям 100%

Руководитель проекта — Дука В.В,

Руководитель проектного офиса — Гончаров С.Д.

Управление делами (проект в архив сдан) — _____

Согласовано:

Куратор проекта — Хаишбашян А.Л.

Заказчик — Орлов А.Н.

Инвестор — Орлов А.Н.

Главный бухгалтер — Воронина Л.В.

Зам. Финансового директора — Сысоева И. Л.

не успешный
по дни рез-ту

Универсальный передаточный документ

Статус: 1

1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 – передаточный документ (акт)

Счет-фактура № 2654 от 25 декабря 2023 г. (1)

Исправление № -- от -- (1а)

Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации
от 2 апреля 2021 г. № 534)

Продавец: ООО "АЛМАЗ" (2)
Адрес: 115172, город Москва, набережная Краснохолмская, дом 1/15, комната 15, оф. 1 (2а)
ИНН/КПП продавца: 6164106783/770501001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: ООО "АЛМАЗ", 346800, Ростовская обл, Мясниковский р-н, Чалтырь с, 1-й км шоссе Ростов-Новошахтинск, 6/8 (3)
Грузополучатель и его адрес: ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ" (4)
К платежно-расчетному документу № -- от -- (5)
Документ об отгрузке № п/п 1 № 2654 от 25 декабря 2023 г. (5а)

Покупатель: ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ" (6)
Адрес: 680000, Хабаровский край, Хабаровск г, Карла Маркса ул, дом № 65 (6а)
ИНН/КПП покупателя: 2724005335/272401001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения: код	Единица измерения: условное обозначение (национальное)	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара: цифровой код	Страна происхождения товара: краткое наименование	Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
А	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
00-00077166	1	Установка поверочная СПУ-5 до 25м3/ч (подключение 6 счетчиков)	--	796	шт	1,000	3 036 906,94	3 036 906,94	без акциза	20%	607 381,39	3 644 288,33	--	--	--
	Всего к оплате (9)							3 036 906,94		X	607 381,39	3 644 288,33			

Документ составлен на 1 листе

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо (подпись) Орлов А.Н. (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо (подпись) Лупанова И.Г. (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо (подпись) (ф.и.о.) (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор поставки №7 от 01 сентября 2023 г. [8]
(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе [9]
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал
Кладовщик (должность) (подпись) Шинкаренко В. Г. (ф.и.о.) [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) "25" декабря 2023 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче [12]
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Директор (должность) (подпись) Орлов А.Н. (ф.и.о.) [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
ООО "АЛМАЗ", ИНН/КПП 6164106783/770501001 [14]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял
Вед. инженер (должность) (подпись) Попов И.А. (ф.и.о.) [15]

Дата получения (приемки) «16» 01 2024 года [16]

Иные сведения о получении, приемке [17]
(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
Директор (должность) (подпись) Павлов В.В. (ф.и.о.) [18]

Наименование экономического субъекта – составителя документа
ФБУ "ХАБАРОВСКИЙ ЦСМ", ИНН/КПП 2724005335/272401001 [19]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

№2 М.П.

ТУРБУЛЕНТНОСТЬ ДОН группа компаний

форма
35-01

Акт
приема-сдачи в эксплуатацию установки поверочной СПУ-5-1-3
зав. №000096, дата выпуска 26.12.2023г.

В период с 22.01.2024г. по 02.02.2024г. в ФБУ «Хабаровский ЦСМ» по адресу г. Хабаровск, ул. Салтыкова-Щедрина, д.62, были проведены работы по сдаче установки поверочной СПУ-5-1-3 в эксплуатацию:

- полная разборка установки, для перемещения к месту эксплуатации;
- сборка установки на месте эксплуатации;
- настройка аппаратного оборудования;
- проверка герметичности установки;
- установка, проверка работоспособности ПО;
- обучение сотрудников работе на установке;
- обучение поверке счетчиков газа представителями заказчика.
- В ходе сдачи в эксплуатацию обнаружено:

1. Несоответствие формы протокола поверки форме протокола заказчика (в связи поздним предъявлением формы протокола заказчиком). Производитель обязуется устранить данное несоответствие в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приема-сдачи установки в эксплуатацию.

2. Недопоставка переходников для соединения счетчиков газа с установкой. Производитель обязуется допоставить в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приема-сдачи установки в эксплуатацию.

3. В паспорте СПУ5.00.00.000 ПС на установку не заполнены п.7 Сведения о поверке и п.8 Сведения о вводе в эксплуатацию. Без заполненного п.8 гарантии изготовителя не сохраняются. Производитель обязуется заполнить вышеуказанные пункты, заверить печатью и выслать оригинал паспорта заказчику почтой в течение 5 рабочих дней с момента подписания акта с подтверждением даты отправки.

4. По окончанию поверки ПО закрывается, не сохраняя результатов измерений. Производитель обязуется устранить данное несоответствие методом дистанционного доступа к ПО в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приема-сдачи установки в эксплуатацию.

На момент 11.03.2024 все замечания по данному акту устранены.

Вывод: установка СПУ-5-1-3 соответствует описанию типа, проверена на работоспособность и принята в эксплуатацию без замечаний.

Представитель
ООО «Алмаз»

Инженер-электронщик

Верещак С.Н.

Представитель
ФБУ «Хабаровский ЦСМ»

Ведущий инженер АУП

Попов И.А.

Начальник отдела

Сысуева Е.Н.

Заключение финансовой службы по закрытию проекта «Изготовление СПУ-5 (Хабаровск)»

Цель рассматриваемого проекта: выполнение условий договора № 7 от 01.09.2023г. (Заказчик – «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Хабаровском крае и Еврейской автономной области»). Проект относится к типу «Выполнение контрактных обязательств». Отгрузка оборудования по договору произведена 25.12.2023г.

Для типа проектов «Выполнение контрактных обязательств» экономический эффект и срок окупаемости не рассчитываются, определяется плановая чистая прибыль на основании плановой калькуляции.

Подготовлена плановая калькуляция от 19.03.2024г. (Приложение № 1). Согласно калькуляции, по итогам указанной сделки получен убыток в размере 359,8 тыс. руб. при первоначально запланированной валовой чистой прибыли в размере 632,3 тыс. руб., итого упущенная выгода оценивается в 992,1 тыс. руб. (СЗ № 15193 от 26.10.2023). Основной причиной получения убытка является превышение лимитов по бюджету затрат на ТМЦ для изготовления СПУ-5 и затрат на заработную плату по сравнению с первоначально запланированными. Общее превышение бюджета над запланированным при запуске проекта (Приказ № НП 311 от 07.12.2023) с учетом предполагаемых к выплате премий составило 736,2 тыс. руб.

Предлагается признать проект не успешным с точки зрения не достижения запланированных финансовых показателей.

Начальник ЭО _____ И.Л. Сысоева (19.03.2024г.)

СОГЛАСОВАНО:

Финансовый директор _____ М.А. Сапелкина

Заказчик/Инвестор _____ А.Н. Орлов

Приложение № 1

Плановая калькуляция от 19.03.2023г.

Разработка и изготовление поверочной установки СПУ-5

(в рамках договора поставки от _____ г. № 7 (МПГ6345)

ООО "АЛМАЗ"

№ ст.	Наименование статей расхода	Изм.	Руб.
1	**Материальные затраты**		**1 949 588,43**
1.1	ТМЦ, оборудование		1 931 241,63
1.2	Резерв		0,00
1.3	Агентское вознаграждение (содержание ОМТО)		18 346,80
2	**Затраты на оплату труда сотрудников**		**396 411,90**
2.1	Заработная плата руководителей и исполнителей - факт		279 117,47
2.2	Премия - план		40 687,67
2.3	Отчисления с оплаты труда - факт		64 197,02
2.3	Отчисления с оплаты труда (от премии по нормативу)		12 409,74
3	**Прочие расходы (транспортные, командировочные)**		**133 258,32**
4	**Общепроизводственные расходы**		**164 510,94**
5	**Общехозяйственные расходы**		**601 119,00**
	Итого производственная себестоимость		***3 244 888,59***
6	Производственная рентабельность	43,00%	1 344 663,93
	Итого		***4 589 552,52***
	НДС	20%	917 910,50
	Цена завода изготовителя		***5 507 463,02***
	Сопровождение контрактов ТД	5,00%	*182 214,42*
	Представительские расходы фирмы	0,00%	*0,00*
	Агентское вознаграждение	0,00%	*0,00*
	ВСЕГО		***5 689 677,44***
	Дополнительная прибыль		-1 704 490,92
	Цена реализации по договорам поставки		**3 644 288,33**
			-11,85%
	Валовая чистая прибыль		***-359 826,99***

Начальник ЭО _____ И.Л. Сысоева

Финансовый директор _____ М.А. Сапелкина

Заказчик/Инвестор _____ А.Н. Орлов

Начальник ОПМУ _____ Т.И. Скорик (*в части АВ*)