Заключение финансовой службы по закрытию проекта «Изготовление стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H»

Проект не является самостоятельным и входит в состав портфеля проектов «Организация ОКР, производства и продаж ультразвукового расходомера-счетчика газа UFG-H». Цель портфеля проектов: Организация производства счетчиков газа UFG-H в ООО «Алмаз» согласно требованиям ТЭТ, с выпуском 300 приборов в месяц.

Целью проекта было заявлено разработка и изготовление стенда калибровки ДД и проведения ПСИ расходомеров UFG-H.

На дату предоставления заключения портфель проектов не завершен.

В соответствии с СТО-04-256, п.6.3.1 Заключение ФС на проекты в рамках не оконченных портфелей проектов не требуется.

Плановый бюджет проекта испрашивался в размере 10 278 372,53 рублей, фактическое исполнение бюджета составило 10 159 267,08 рублей, экономия бюджета в сумме 119 105,45 рублей или 1,2% получена по статьям оплата труда, оплата ОС.

Согласно ТЭТ от 15.08.2024г. на портфель установлен лимит в размере 48 000 000,00 рублей. Использование лимита по состоянию на 03.06.2025г. составляет 51 565 411,36 рублей, плановые затраты превышены на 3 565 411,36 рублей или на 7,4%.

Сводные показатели портфеля проектов приведены в таблице (Приложение 1). Источником финансирования проекта является прибыль НПО.

Оценку успешности проекта «Изготовление стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H» рекомендовано провести по фактически достигнутым конструкторско-технологическим результатам проекта.

Заключение по результатам реализации портфеля проектов будет подготовлено после его завершения.

Начальник ЭО _____ И.Л. Сысоева (03.06.2025г.)

СОГЛАСОВАНО:

Финансовый директор _____ К.С. Гапонова

Куратор портфеля проектов _____ И.Б. Амураль

Приложение 1

Портфель проектов "Организация ОКР, производства и продаж ультразвукового расходомера-счетчика газа UFG-H"

По состоянию на 03.06.2025

Руб.

№ п/п	Наименование проекта/ портфеля	Статус проекта	Бюджет проекта План	Бюджет проекта факт/ прогноз	Увеличение бюджета (-)/ Экономия бюджета по факту(+)
1	ОКР на ультразвуковой бытовой счётчик газа UFG-H	в работе	26 147 942,18	26 147 942,18	0,00
2	Разработка и аттестация МИ (МВИ)» на Turbo Flow UFG-H	завершён	658 586,84	498 741,80	159 845,04
3	Разработать мобильное приложение для приборов UFG-H	завершён	4 147 232,22	2 516 055,58	1 631 176,64
4	Организация производства счетчиков газа UFG-H (портфель в портфеле)		8 482 820,24	7 352 078,74	1 130 741,50
4.1	Организация ПСИ счетчиков газа UFG-H в ОТК	в работе	580 135,75	580 135,75	0,00
4.2	Постановка на производство расходомера-счетчика газа UFG-H	завершён	4 181 657,08	4 181 638,10	18,98
4.3	Организация поверки UFG-H	в работе	745 228,34	621 484,62	123 743,72
4.4	Организация производства на сборочном участкке	в работе	1 105 160,19	1 105 160,19	0,00
4.5	Организация производства на монтажном участкке	в работе	476 590,92	476 590,92	0,00
4.6	Организация снабжения для производства счетчиков газа UFG-H	завершён	497 891,33	59 606,15	438 285,18
4.7	Организация производства на складе СГ UFG-H	завершён	421 071,56	184 024,27	237 047,29
4.8	Организация производства в отделе сопровождения 1С ERP	завершён	475 085,07	143 438,74	331 646,33
5	Ресурсные испытания счетчика газа UFG-H	в работе	444 178,18	444 178,18	0,00
6	Внесение изменений в ОТ СПУ-5 (UFG-H)	в работе	1 337 752,22	1 337 752,22	0,00
7	Организация сервисного обслуживания UFG-H	завершён	597 120,44	231 740,77	365 379,67
8	Организация снижения затрат производства (себестоимости) СГ UFG-H	в работе	501 076,23	501 076,23	0,00
9	Разработка и запуск электронного курса по прибору UFG-H	завершён	346 346,90	305 588,41	40 758,49
10	Организация продаж ультразвукового расходомера UFG-H	в работе	459 415,73	459 415,73	0,00
11	Изготовление стенда калибровки ДД и проведения ПСИ UFG-H	в работе	10 278 371,93	10 159 267,08	119 104,85
12	Опытно-промышленная эксплуатация ультразвуковых расходомеров-счетчиков газа Turbo Flow UFG-H	в работе	1 611 574,44	1 611 574,44	0,00
	Итого по портфелю проектов		**55 012 417,55**	**51 565 411,36**	**3 447 006,19**
	Лимит портфеля проектов (ТЭТ от 15.08.2024)		**48 000 000,00**		**-3 565 411,36**
	Перерасход бюджета (-)/ Экономия бюджета (+), % к лимиту портфеля				**-7,4%**

Чистая прибыль согласно ТЭТ	**план**	**15.08.2024**	**61 101 291,03**
Чистая прибыль по ТЭТ с учетом повышения ставки НП с 20% до 25%	**прогноз**	**03.06.2025**	**57 282 460,34**
Срок окупаемости портфеля по ТЭТ, лет	**план**	**15.08.2024**	**0,84**
Срок окупаемости портфеля с учетом увеличения бюджета проекта и корректировки ставки налога на прибыль, лет	**прогноз**	**03.06.2025**	**0,90**
Отклонение финансового результата прогноз-план			-3 818 830,70
Отклонение прогноз-план, %			-6,3%