Заключение финансовой службы по закрытию проекта «Изготовление UFL 150Dn»

Цели проекта: выполнение обязательств по договору UFL NMПГ00008327 от 22.05.2024г., заключённого с ООО «Дарм».

Первоначальный бюджет проекта был запланирован в сумме 814 215,00 руб., фактическое исполнение бюджета составило 813 268,35 руб. или 99,9%.

Данный проект относится к типу «Выполнение контрактных обязательств». Для типа проектов «Выполнение контрактных обязательств» экономический эффект и срок окупаемости не рассчитываются, определяется только плановая чистая прибыль на основании плановой калькуляции.

Плановая чистая прибыль от выполнения контрактных обязательств прогнозировалась на уровне 359 174,64 рублей (Приложение 1). По итогу реализации проекта сумма прогнозной чистой прибыли составила 875 249,05 руб. (Приложение 2), что в 2,4 больше показателя, запланированного при запуске проекта.

Увеличение показателя чистой прибыли обусловлено увеличением цены контракта по сравнению с МЦР при запуске проекта.

В части финансовых показателей полагаем признать проект успешным.

Начальник ЭО _____ И.Л. Сысоева (30.09.2024г.)

СОГЛАСОВАНО:

Финансовый директор _____ К.С. Гапонова

Заказчик / Инвестор _____ П.Е. Камнев

СВОД МЦР

Приложение 2

Дата	**30.09.2024 г.**
Наименование объекта калькулирования	**UFL Dn150**

ЗПР № 0882 от 07.05.2024 г.

В том числе:

№ ст.	Наименование модуля	Минимальная цена реализации (руб., в т.ч. НДС)	Произв. себестоимость	Произв. рентабельность	НДС (20%)	Сопровождение контрактов ТД	Представит. расходы	Агентское вознаграждение
	Всего МЦР UFL Dn150	**2 197 092,21**	**862 153,90**	**364 873,02**	**245 405,39**	**110 236,26**	**307 211,82**	**307 211,82**
				Процент от суммы МЦР		5,02%	13,98%	13,98%

Цена по договору МПГ № 8327 от 22.05.2024г.	**3 072 118,16**
Дополнительная прибыль	**729 188,29**
ЧП итого	**875 249,05**
Справочно: ЧП по калькуляции от 16.05.2024г.	**359 174,64**

Начальник ЭО _____ И.Л. Сысоева

СВОД МЦР

Приложение 1

Дата	01.07.2024 г.
Наименование объекта калькулирования	UFL Dn150, катушка-иммитатор, конвертер интерфейсов, блок питания

ЗПР № 0882 от 07.05.2024 г.

№ ст.	Наименование модуля	Минимальная цена реализации (руб., в т.ч. НДС)	Произв. себестоимость	Произв. рентабельность	НДС (20%)	Сопровождение контрактов ТД	Представит. расходы	Агентское вознаграждение
			В том числе:					
1	**UFL Dn150 и доп. Модули, в т.ч.:**	**2 402 670,29**	**1 067 065,52**	**448 968,30**	**303 206,76**	**120 515,17**	**222 647,51**	**240 267,03**
1.1	Катушка - имитатор UFG-150-16.07.00.000-01 (Е)	**339 145,70**	148 228,02	63 738,05	42 393,21	16 957,29	33 914,57	33 914,57
1.2	Конвертер интерфейсов USB - RS485.00.000 для	**23 719,44**	10 366,89	4 457,76	2 964,93	1 185,97	2 371,94	2 371,94
1.3	Блок питания БПИ-12-18-1-NY - БПИ.00.00.000-05 без USB,1	**32 158,73**	14 055,39	6 043,82	4 019,84	1 607,94	3 215,87	3 215,87
	Всего МЦР	**2 402 670,29**	**1 067 065,52**	**448 968,30**	**303 206,76**	**120 515,17**	**222 647,51**	**240 267,03**
				Процент от суммы МЦР		5,02%	9,27%	10,00%

Плановая ЧП **359 174,64**

Начальник ЭО _____ И.Л. Сысоева